

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 朱阳市澧田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-057

日期及天气: 2017.5.14 晴 21-33℃	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 18:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 旁站综合楼, 地梁浇筑过程, 2. 检查施工人员安全帽佩戴情况, 3. 有无模板, 错位做模情况, 4. 要求浇筑量为C30, 但因进进道路问题 无法进入现场, 用的为自拌混凝土, 管理人员4人, 施工员24人	
发现的问题及处理情况: 综合楼地梁浇筑为多次性浇筑, 要求施工方在加派施工人员做到 一次性浇筑完成,	
旁站监理人员(签字): 董军波	2017年5月14日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 并细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。