

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 耒阳市耒田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: HJL-PXL-059

日期及天气: 2017.5.20 阵雨 19-30°C	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司								
旁站监理的部位或工序: 35kV 电气楼									
旁站监理开始时间: 16:00	旁站监理结束时间: 18:30								
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 旁站 35kV 电气楼, 顶层封顶浇筑情况. 2. 检查施工人员安全帽佩戴情况. 3. 检查模板和钢筋型号及间距情况. 3. 检查高标 C35 混凝土情况. 管理人员 6 人 施工人员 5 人.									
发现的问题及处理情况: 顶层屋面板钢筋要求为: <table border="1" style="margin-left: 200px;"> <tr> <td>①</td> <td>②</td> <td>③</td> <td>④</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>⑥</td> <td>⑦</td> <td>⑧</td> </tr> </table> 但用的是中 6.4 的圆钢筋之间间距大. 200 300mm.		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
①	②	③	④						
⑤	⑥	⑦	⑧						
旁站监理人员 (签字): 董厚波	2017 年 5 月 20 日								

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 但细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动.
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改.
3. 本表一式一份, 监理项目部留存.