

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 耒阳市漣田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: 2111-1211-063

日期及天气: 2017.05.28, 晴, 20-33°C	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 11kV 管架浇筑	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 12:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: ①. 旁站 11kV 光伏管架浇筑情况, ②. 检查施工人员安全帽佩戴情况 ③. 检查放线及孔内杂物和混凝土 C25 情况 (为向拌 C25) ④. 施工人员 10 人, 每车运输混凝土一板,	
发现的问题及处理情况: 无放线, 管架打压管架, 排杂物不及时, 无振动管架浇筑施工, 无管理人员, 我 监理方 多次指正不文明施工情况, 施工人员屡 教不改, 属随意施工,	
旁站监理人员 (签字): 董军旗	2017 年 5 月 28 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。