

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 来阳市淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: HJL-1212-064

日期及天气: 2017.05.29 24-34°C	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 10kV 电气楼	
旁站监理开始时间: 21:00	旁站监理结束时间: 24:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: (1) 旁站 10kV 电气楼顶层浇筑情况, (2) 检查工人安全帽佩戴情况 (3) 检查模板固定及钢筋型号间距情况 (4) 检查商砼 C35 情况,	
发现的问题及处理情况: 设计图纸 面筋分布筋为 $10@180mm$, 发现型号 不对, 做的是 $\Phi 8$ 且间距为 $200mm$, 经我监理方 处理改为纵向筋加密绑扎 发现问题为面筋纵向分布筋	
旁站监理人员 (签字): 董军旗	2017 年 05 月 29 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。