

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 来阳市澧田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHJL-PZJL-072

日期及天气: 2017.06.05 阴 24°-33°	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼女儿墙浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 10:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 综合楼女儿墙浇筑情况 2. 检查施工工人安全帽佩戴情况 3. 检查模板加固情况 现场施工人数 7 人, 浇筑量为 14 方。	
发现的问题及处理情况: 现场旁站时发现施工工人 未使用振动棒进行振捣。 监理已现场要求振捣	
旁站监理人员 (签字): 董军波	2017 年 06 月 05 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。