

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 来阳市澠田镇 39.6MW 地面分布式光伏项目

编号: ZHL-PZL-071

日期及天气: 2017.06.12	施工单位: 武汉烽火富华电气有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 电站内地下电缆沟浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 11:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: (1). 旁站电站内检查埋电缆沟浇筑情况 (2). 检查施工员安全帽佩戴情况, 差 (3). 检查电缆沟模板及钢筋情况, 差 (4). 检查商砼C30标号情况. (5) 施工人员10人, 管理人员1人, 泵车一辆. 所用商砼为C30, 共计48 ^{m³} , 留置试块3组	
发现的问题及处理情况: 浇筑电缆沟基础墙体未振捣. 已口头要求整改.	
旁站监理人员(签字): 徐明强	2017 年 06 月 12 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。