

旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目

编号：JZL6-010

日期及天气：2016、11、13 日多云北风 2~3 级 5~17℃	施工单位：国电南瑞科技股份有限公司
------------------------------------	-------------------

旁站监理的部位或工序：预制舱剪力墙及主变基础混凝土浇筑旁站

旁站监理开始时间：9 点 00 分

旁站监理结束时间：16 点 16 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本工程砼采用平顶山市鑫兴商砼有限公司供应 C30 级、塌落度 180 ± 20 ；浇筑总计方量：115.7m³；其中预制舱基础剪力墙采用 C30P8 混凝土进行浇筑。采用罐车自卸和装载机配合运输至工作面；施工机械设备及人员准备齐全，发电机带动插入式振捣器振捣，连续浇筑，砼浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员在岗值班；并按浇筑方量留置了一组试块，一组同条件。



发现的问题及处理情况：

局部模板加固不牢，有轻微涨模现象。要求对模板重新进行加固，保证了浇筑质量。预制舱基础预埋件放不进去，要求其将预埋件上的弯钩重新进行校正后方能进行浇筑。

旁站监理人员（签字）：

张继建

