


## 旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-021

日期及天气：2016、12、30 晴 1~4℃	施工单位：平顶山华辰电力集团有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 1#铁塔组立	
旁站监理开始时间：上午 7 点 10 分	旁站监理结束时间：上午 10 点 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： <p>1、确认铁塔基础混凝土强度具备安装条件；2、现场没有障碍物，适合吊装作业；3、吊车及司机相关证照齐全；4、所有吊装绳索及扣件完好，满足吊装需要；5、所有施工人员已按要求佩戴安全帽、安全带；6、施工现场气象条件适合吊装作业。整个铁塔分两段进行吊装，底部第一段安装固定完成后进行第二段的连接安装，整个安装过程认真规范，顺利完成 1#铁塔组立。</p> 	
发现的问题及处理情况： 整个施工程序符合设计及规范要求。	
旁站监理人员（签字）： 	2016 年 12 月 30 日 