

旁站 监 理 记 录 表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目 编号：JZL6-022

日期及天气：2016、12、30 晴 2~5℃	施工单位：国电南瑞科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序： 升压站室外设备基础土方回填旁站	
旁站监理开始时间：10 点 46 分	旁站监理结束时间：4 点 59 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程施工机械设备及人员准备齐全，施工单位质检员在岗值班，回填土采用基础挖出土方进行回填；采用挖机及装载机运土到升压站室外设备基础回填区域中，挖机进行找平配合临电带动蛙式振捣夯实机进行土方分层夯实，回填土的粒径符合规范小于二十厘米以下以及设计图纸要求，且回填土无杂质符合要求。回填土的施工，符合施工方案及工程建设强制性标准要求；并进行了回填土的含水率取样和回填土夯实密实度的环刀取样。	
发现的问题及处理情况： 发现部分区域夯实密度不均匀，现场要求其进行整改，经复验合格后，再行施工。	
旁站监理人员（签字）： 	