

旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目 编号：JZL6-023

日期及天气：2017、1 月 2 日 晴 1~5℃	施工单位：华辰电力集团有限公司
旁站监理的部位或工序：外线铁塔基础土方回填旁站	
旁站监理开始时间：10 点 11 分	旁站监理结束时间：2 点 53 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程施工机械设备及人员准备齐全，施工单位质检员在岗值班，回填土采用基础挖出土方进行回填；采用挖机运土到铁塔基础回填区域中，挖机进行找平配合临电带动蛙式振捣夯实机进行土方分层夯实，回填土的粒径符合规范小于二十厘米以下以及设计图纸要求，且回填土无杂质符合要求。回填土的施工，符合施工方案及工程建设强制性标准要求；并进行了回填土的含水率取样和回填土夯实密实度的环刀取样。 	
发现的问题及处理情况： 整个施工过程符合规范要求。	
旁站监理人员（签字）：张健康	2017 年 1 月 2 日 （盖章：平顶山绿巨人能源有限公司 监理项目部）