

旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-026

日期及天气：2017、1、10	晴 -1~8℃	施工单位：国电南瑞科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：1#、2#主变耐压试验		
旁站监理开始时间：下午 13 点 30 分		旁站监理结束时间：下午 17 点 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 实验单位及人员相关证书齐全；2、现场设置警示带并有专人现场监护；3、绕组、套管、中性点依次进行交流耐压试验；4、实验耐受电压标准为出厂试验电压值的 80%，试验时间为 1 分钟；5、整个实验过程符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）。		
		
发现的问题及处理情况： 整个实验程序符合规范要求。		
旁站监理人员（签字）：李全忠		