

旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆光伏发电项目

编号：JZL6-031

日期及天气：2017、1、 14	晴 -2~7℃	施工单位：国电南瑞科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV 母排及 35KV 高压电缆耐压测试		
旁站监理开始时间：下午 13 点 50 分		旁站监理结束时间：下午 17 点 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、首先对检测单位的相关资质进行核查； 2、 对现场检测人员的相关资质进行核查 3、 对检测设备的使用鉴定证书进行核查； 4、 电缆耐压试验分别在每一相上进行，其他两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地； 5； 交流耐压试验电压为出厂试验电压的 80%； 6、 检查现场布设安全警示带，满足实验安全要求。 		
发现的问题及处理情况： 整个实验过程符合设计及规范要求。		
旁站监理人员（签字）：张昭武		 2017 年 1 月 14 日