

旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目

编号：JZL6-009

日期及天气：2016、11、9 日多云北风 2~3 级 2~9℃	施工单位：江苏华能建设工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序：3#、13#箱变基础底板混凝土浇筑旁站	
旁站监理开始时间：14 点 00 分	旁站监理结束时间：16 点 03 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程砼采用鲁山县信宝商品砼有限公司供应 C30 级、塌落度 180 ± 20；浇筑总计方量：12.19m³；采用罐车自卸和装载机配合运输至工作面；施工机械设备及人员准备齐全，发电机带动插入式振捣器振捣，连续浇筑，砼浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员在岗值班；并按浇筑方量留置了一组试块，一组同条件。  	
发现的问题及处理情况： 局部模板加固不牢，有轻微涨模现象。要求对模板重新进行加固，保证了浇筑质量。	
旁站监理人员（签字）：周青峰 	