

旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-014

日期及天气：2016、12、5 日晴南风 4~6 级 3~13℃	施工单位：国电南瑞科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站室外设备基础混凝土浇筑旁站	
旁站监理开始时间：7 点 34 分	旁站监理结束时间：15 点 56 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程砼采用平顶山市鑫商砼有限公司供应 C30 级、塌落度 180±20；浇筑总计方量：208.34m³；采用罐车自卸和泵车配合运输至工作面；振捣工一人、钢筋工一人、木工一人、混凝土工三人。混凝土振捣采用行星滚柱内部振捣器，材料准备齐全，同意进行浇筑。并告知其在浇筑时要将振动棒垂直插入，以快插慢拔的方式进行反复振捣，并及时抹平浇筑面。并按浇筑方量留置了两组试块。 	
发现的问题及处理情况： 浇筑时发现部分区域出现胀模现象，现场要求其立即整改，经复验合格后，同意浇筑。	
旁站监理人员（签字）： 	

