

## 旁站监理记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JZL6-017

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 日期及天气：2016、12 月 9 日多云东风 2~4 级 5~12℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 施工单位：国电南瑞科技股份有限公司  |
| 旁站监理的部位或工序：升压站、预制舱基础土方回填旁站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 旁站监理开始时间：9 点 46 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 旁站监理结束时间：12 点 36 分 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>本工程施工机械设备及人员准备齐全，施工单位质检员在岗值班，回填土采用基础挖出土方进行回填；采用装载机运土到预制舱室内基础中，挖机进行找平配合临电带动蛙式振捣夯实机进行土方分层夯实，回填土的粒径符合规范小于二十厘米以下以及设计图纸要求，且回填土无杂质符合要求。回填土的施工，符合施工方案及工程建设强制性标准要求；并进行了回填土的含水率取样和回填土夯实密实度的环刀取样。</p>                                                                                                                           |                    |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p style="padding-left: 20px;">局部角落夯实密度不均匀。</p> <p>处理结果：</p> <p style="padding-left: 20px;">采用蛙式夯实机进行夯实后，方能进行下层回填土施工，并达到了回填土密实度要求。</p>                                                                                                                                                                                         |                    |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;"> <p>旁站监理人员（签字）：</p> <p style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">张继伟</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> </div> |                    |