

旁站监理记录表

工程名称：中航工业陕西飞机有限公司3.45MW分布式光伏发电项目 编号：QY-QJ-1

日期及气候:2016年08月22日 晴	工程地点: 中航陕飞
旁站监理的部位及工序: 组件安装	
旁站监理开始时间: 17: 00	旁站监理结束时间: 19: 00
<p>施工情况:</p> <p>施工6人员到达现场，工器具2台准备完毕。首先我部人员对支架的平整进行检查，经合格后由施工领班作施工交底，然后开始工作。</p>  <p>附图</p>	

监理情况:	现场现有我部监理人员对支架的平整垂直度进行抽查，经抽查对不合格的进行调整，再由施工人员开始安装组件作业。
发生情况:	
处理意见:	

项目经理部: 江阴市富仁电力设备安装有限公司	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司
质检员 (签字): 年 月 日	旁站监理人员 (签字): 年 月 日

