


旁站监理记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MWp 农业大棚光伏发电项目
编号：SXTCGF-JLPZ015(电气)

日期及气候： 2017-6-20 多云 19/31℃	施工地点：16#18#20#21#
旁站监理的部位或工序：场区接地网	
旁站监理开始时间： 08:00	旁站监理结束时间： 17:00
施工情况： 1.施工人员 16 人. 2.安全员、质检员已就位； 3.施工机具：挖掘机一台、三轮车拉土车三辆. 4.定位放线、基坑开挖、土方搬运、基坑清理、接地极预埋、接地扁铁焊接 5.接地网焊接. 6.防腐处理.	
监理情况： 1.施工人员已到位； 2.安全员、质检员已到岗； 3.施工机械良好； 4.对现场土方开挖标高和范围进行复核。 5.要求施工人员佩戴安全帽，穿反光背心。要求安全专职人员戴红袖章。 6.施工前要求进行班前培训，对安全 and 质量进行交底。 7.要求操作人员提供上岗证。 8.没有发现安全隐患和施工质量问题；	
发现问题： 1、有一处标高有偏差； 2、有个别人在现场不戴安全帽。	
处理意见： 1. 要求立即整改； 2. 要求立即佩戴安全帽。	
备注：（包括处理结果）：	
承包单位： 中清能科技股份有限公司 质检员（签字）：  日 期： 2017年 6月20日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：  日 期： 2017年 6月20日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

