

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：中广核陕西铜川 50MWP 农业大棚光伏发电项目

编号：SXTCGF-JLPZ002

日期及气候： 2017-4-19 多云 7/13℃	施工地点：12 单元 大棚基础
旁站监理的部位或工序：大棚基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间： 1:30	旁站监理结束时间： 4:00
施工情况： 1.施工人员 10 人；其中混凝土工 7 人，木工 2 人看模； 2.安全员、质检员已就位； 3.施工机具：混凝土罐车一辆，三轮车 2 辆（二次倒运），发电机一台，振动棒一台，铁锹等。 4.浇筑顺序及方法：平整→压实→养护；	
监理情况： 1.施工人员已到位； 2.质检员已到岗； 3.施工机械良好； 4.混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全； 5.砼坍落度实测值为 180mm； 6.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象；	
发现问题： 基槽表面不平整，	
处理意见： 要求平整后开始垫层浇筑。	
备注：（包括处理结果）： 符合浇筑要求。	
承包单位：中青能绿洲科技股份有限公司 质检员（签字）： 日 期： 2017 年 04 月 19 日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 日 期： 2017 年 04 月 19 日

填报说明： 本表由项目监理单位填写，项目监理单位存__1__份。

