

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：中广核陕西铜川 50MWP 农业大棚与光伏发电项目

编号：SXTCGF-JLPZ013

日期及气候： 2017-05-11 晴 14/31℃	施工地点：场区 18 单元
旁站监理的部位或工序：大棚变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间： 08:10	旁站监理结束时间： 11: 30
施工情况： 1、施工人员 10 人；其中混凝土工 7 人，木工 3 人看模； 2、安全员、质检员已就位； 3、施工机具：50 震动泵 2 台、铁锹。 4、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护； 5、浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。	
监理情况： 1.施工人员已到位； 2.质检员已到岗； 3.施工机械良好； 4.检查砼搅拌配合比，各种材料送检资料齐全。 5.砼坍落度实测值为 180mm； 6.振捣方法：快插慢拔，振捣点时间及移位符合要求； 7.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象；	
发现问题： 钢筋绑扎不规范。	
处理意见： 要求重新绑扎，调整，扎紧。	
备注：（包括处理结果）： 处理结果符合要求；	
承包单位：中清能绿洲科技股份有限公司 质检员（签字）： 日 期： 2017 年 05 月 11 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 张建忠 日 期： 2017 年 05 月 11 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存__1_份。