

## 旁站监理记录表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MWP 农业大棚光伏发电项目  
编号：SXTCGF-JLPZ001

日期及气候： 2017-4-28 晴 9/22℃	施工地点： 22#23#
旁站监理的部位或工序： 22#23#场区接地网	
旁站监理开始时间： 08:00	旁站监理结束时间： 17:00
施工情况： 1.施工人员 16 人。 2.安全员、质检员已就位； 3.施工机具：挖掘机一台、三轮车拉土车三辆。 4.定位放线、基坑开挖、土方搬运、基坑清理、接地极预埋、接地扁铁焊接 5.接地网焊接。 6.防腐处理。	
监理情况： 1.施工人员已到位； 2.安全员、质检员已到岗； 3.施工机械良好； 4.对现场土方开挖标高和范围进行复核。 5.要求施工人员佩戴安全帽，穿反光背心。要求安全专职人员戴红袖章。 6.施工前要求进行班前培训，对安全和质量进行交底。 7.要求操作人员提供上岗证。 8.没有发现安全隐患和施工质量问题；	
发现问题： 1、有一处标高有偏差； 2、有个别人在现场不戴安全帽。	
处理意见： 1. 要求立即整改； 2. 要求立即佩戴安全帽。	
备注：（包括处理结果）：	
承包单位： 中清能科技股份有限公司 质检员（签字）： 日 期： 年 月 日	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。

