

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWP 农业大棚光伏发电项目

编号: SXTCGF-JLPZ001-03

日期及气候: 2017-4-20 多云 6/20℃	施工地点: 23 单元 大棚基础
旁站监理的部位或工序: 大棚基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 1:00	旁站监理结束时间: 4:00
施工情况: 1. 施工人员 10 人; 其中混凝土工 8 人, 木工 2 人看模; 2. 安全员、质检员已就位; 3. 施工机具: 混凝土罐车一辆, 三轮车 2 辆 (二次倒运), 发电机一台, 振动棒一台, 铁锹等。 4. 浇筑顺序及方法: 平整→压实→养护;	
监理情况: 1. 施工人员已到位; 2. 质检员已到岗; 3. 施工机械良好; 4. 混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全; 5. 砼坍落度实测值为 180mm; 6. 模板支撑牢固, 未发现涨模、跑模现象;	
发现问题: 混凝土表面粗糙,	
处理意见: 要求浇筑完, 混凝土表面做好清理、压平等工作。	
备注: (包括处理结果): 处理后符合浇筑要求。	
承包单位: 中青能绿洲科技股份有限公司 质检员 (签字): 日 期: 2017 年 04 月 20 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 日 期: 2017 年 04 月 20 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份