

## 旁站监理记录表

工程名称：中广核陕西铜川 50MWP 农业大棚光伏发电项目

编号：SXTCGF-JLPZ006

日期及气候： 2017-4-23 晴间 多云 13/27℃	施工地点：6 单元 大棚基础
旁站监理的部位或工序：大棚基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间： 1:00	旁站监理结束时间： 3:00
<p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工人员 9 人；其中混凝土工 7 人，木工 2 人看模；</li> <li>2. 安全员、质检员已就位；</li> <li>3. 施工机具：混凝土罐车一辆，三轮车 2 辆（二次倒运），发电机一台，振动棒一台，铁锹等。</li> <li>4. 浇筑顺序及方法：平整→压实→养护；</li> </ol>	
<p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工人员已到位；</li> <li>2. 质检员已到岗；</li> <li>3. 施工机械良好；</li> <li>4. 混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全；</li> <li>5. 砼坍落度实测值为 180mm；</li> <li>6. 模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象；</li> </ol>	
<p>发现问题：</p> <p style="padding-left: 20px;">振捣时间不够，混凝土表面有气泡。</p>	
<p>处理意见：</p> <p style="padding-left: 20px;">要求振捣密实。</p>	
<p>备注：（包括处理结果）：</p> <p style="padding-left: 20px;">要求后符合浇筑要求。</p>	
<p>承包单位：中青能绿洲科技股份有限公司</p> <p>质检员（签字）：</p> <p>日 期： 2017 年 04 月 23 日</p>	<p>项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：</p> <p>日 期： 2017 年 04 月 23 日</p>

填报说明： 本表由项目监理单位填写，项目监理单位存 1 份