

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-001

日期及气候: 2016.10.10 晴 10-22℃		施工地点: 4压站	
旁站监理的部位和工序: 4压站东南角挡土墙基础 HJDB8点, 安装模板, 铺设钢筋网, 浇筑混凝土			
旁站监理开始时间: 下午14:00		旁站监理结束时间: 晚上23:00	
施工情况: 1. 采用自拌混凝土C30, 运输砼车2辆, 保证混凝土运输满足要求, 浇筑方量: 35m³; 2. 人员安排: 砼工3人; 钢筋工4人; 模板工4人; 施工队专职安全员和质检员、技术员各1人参加旁站, 顺序浇筑, 保证混凝土施工质量。 3. 机械设备准备就绪, 搅拌机1台, 挖振机1台, 混凝土运输三轮车2辆, 振捣棒1台, 满足混凝土浇筑质量。			
监理情况: 1. 旁站监理1人, 施工前检查施工队资质情况; 核对混凝土配比资料; 2. 检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求; 3. 检查模板牢固支撑情况, 满足要求; 4. 检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况, 符合要求; 5. 检查临时用电安全防护情况			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: 中国核工业二三建设有限公司		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员: 白志辉		旁站监理人员: 王立波	
日期: 2016年10月10日		日期: 2016年10月10日	

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。