

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司
东岗镇20MWp 地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-006

日期及气候: 2016年10月30日 多云.		施工地点: 东岗镇南丁沟村.	
旁站监理的部位和工序: 综合楼独立柱基础, 砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间: 7:40		旁站监理结束时间: 16:09	
施工情况: 1. 1台搅拌机, 1辆铲车运输并浇筑砼, 1辆农用拖车, 1台振捣棒, 1辆铲车运输原材料, 2. 施工人数9人, 3. 自拌砼, 强度C30, 39m³, 4. 振捣1组, 同条件1组.			
监理情况: 1. 检查水泥、砂、石子等, 符合图纸及相关规范要求, 2. 检查砼配合比, 砂、石子、水、水泥用量比, 符合C30配合比要求, 3. 检查并旁站砼浇筑、振捣棒振动情况: 未漏振, 振捣均匀, 符合要求, 4. 见证做标养1组, 同条件1组, 5. 见证墙体模板支设: 51, 61, 49. 整个砼浇筑过程中, 符合要求, 未见有违规违章.			
发现问题: 有2处砼砂量点.			
处理意见: 现场督促整改, 符合要求, 减少砂用量.			
备注 (包括处理结果): 符合要求.			
承包单位: 中国核工业二三建设有限公司 质检员: 白志辉. 日期: 2016年10月30日		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 郭艺强 日期: 2016年10月30日	

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。