

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司
东岗镇20MWp 地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-007

日期及气候: 2016年11月5日, 晴.	施工地点: 东岗镇南丁名村
旁站监理的部位和工序: 综合楼基础地面梁板浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 7:36	旁站监理结束时间: 19:41
施工情况: 1. 1名汽车吊, 2名农机运输砼, 2. 自拌, 3. 施工人数12人, 4. 振动棒1根, 4. 标养试块, 同条件试块, C30, 48m³	
监理情况: 1. 检查砼浇筑准备工作: 备具砼浇筑条件, 2. 检查自拌砼配合比单, 7. 拌车, 符合C30配料, 3. 施工人数能满足施工要求, 4. 检查振动棒振捣: 振捣均匀, 无漏振, 5. 模板牢固无变形涨模等现象出现, 6. 砼一次性浇筑完成, 7. 见证做标养, 同条件试块各一组, 8. 见证砼塌落度: 191, 191, 201, 181, 符合设计要求.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 中国核工业二三建设有限公司 质检员: 白志辉	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 郭志峰
日期: 2016年11月5日	日期: 2016年11月5日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。