

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-010

日期及气候: 2016年11月9日 多云		施工地点: 南丁冶村	
旁站监理的部位和工序: 2#机头8区灌注桩砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间: 8:10		旁站监理结束时间: 19:01	
施工情况: 1. 商品砼C30.75m³. 2. 1台汽车吊. 3. 1根振动棒. 4. 施工人数20人. (桩径260.长2.8m). 5. 桩头浇筑砼. 管理人员2人.			
监理情况: 1. 检查商品砼配合单. 配合比符合C30要求. 2. 检查机械: 已就位. 3. 施工人数能满足施工要求. 4. 旁站振动棒振捣: 振捣均匀. 未振捣. 5. 旁站塌落度: 191. 192. 181. 183. 符合要求. 6. 见证试块1组. 7. 经测量. 桩垂直度. 桩标高. 预埋件高度等均符合设计要求.			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: 中核二三		项目监理机构: 常州正信	
质检员: 白克辉		旁站监理人员: 郭光耀	
日期: 2016年11月9日		日期: 2016年11月9日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。