

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-011

日期及气候: 2016年11月10日 晴		施工地点: 南丁沟村	
旁站监理的部位和工序: 2#光伏区灌注桩砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间: 8:21		旁站监理结束时间: 17:57	
施工情况: 1. 商品砼C30, 30m³ 1台吊车浇筑砼, 3. 振捣棒1根, 3. 作业人员20人, 管理人员2人, 浇筑量260.42.5m³ 桩181根, 试块1组.			
监理情况: 1. 检查商品砼配合比, 符合C30配合比要求. 2 机械运行正常, 3 作业人员数量满足砼浇筑需要, 4 振捣均匀, 未漏振, 符合要求. 5. 塌落度: 191, 197, 189, 187, 符合设计要求. 6. 见证试块1组. 7. 经测量: 桩垂直度, 桩间距, 预埋件高度等均符合图纸设计要求.			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: 江苏华能建设工程集团有限公司 质检员: 白志辉 日期: 2016年11月10日		项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 郭志伟 日期: 2016年11月10日	

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。