

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-012

日期及气候: 2016年11月11日 晴		施工地点: 南丁名村	
旁站监理的部位和工序: 2#光伏7区灌注桩砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间:		旁站监理结束时间:	
施工情况: 1. 商品砼C30. 80m³ 2. 2台拌车送料 3. 振动棒1根 3. 施工人员20名, 管理人员2名。浇筑260. 长2.8m桩317根, 试块1组。			
监理情况: 1. 检查商品砼配合比, 符合设计要求。2. 机械运行正常。3. 施工人员能满足砼浇筑要求。4. 振捣均匀, 未漏振捣, 符合要求。5. 塌落度: 187, 189, 186, 190, 符合设计要求。6. 见证做试块1组。7. 经测量: 桩垂直度, 桩标高, 预埋件标高等均符合设计要求。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: 中核二三		项目监理机构: 常州正信	
质检员: 何志辉		旁站监理人员: 郭光梅	
日期: 2016年11月11日		日期: 2016年11月11日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。