

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-013

日期及气候: 2016年11月12日, 晴	施工地点: 东岗镇丁庄村
旁站监理的部位和工序: 配电室, 2号独立基础底板砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 16:37	旁站监理结束时间: 21:51
施工情况: 1. 自拌C30砼, 厚130mm. 2. 挖掘机浇筑. 2台农用车运输. 3. 1根振动棒. 4. 8名施工人, 管理3人.	
监理情况: 1. 检查自拌砼用料量配合比, 符合C30用量配合比. 2. 检查并旁站砼浇筑过程: 振捣: 砼浇筑符合要求, 振捣均匀, 未漏振. 3. 管理人在岗, 施工人满足要求. 4. 检查模板, 砼面摸平压实等均符合要求.	
发现问题: 晚间照明不亮. 无	
处理意见: 增加照明灯, 符合要求	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 江苏华能建设工程集团有限公司 质检员: 何志辉 日期: 2016年11月12日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 曹志福 日期: 2016年11月12日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。