

# 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-014

|                                                                                                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及气候: 2016年11月12日 晴                                                                                                                                          | 施工地点: 南丁冶村      |
| 旁站监理的部位和工序:<br>2#山地7区灌溉机井浇筑旁站.                                                                                                                                |                 |
| 旁站监理开始时间: 8:02                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间: 17:59 |
| 施工情况: 1. 商品砼C30. 60m³. 2. 2台拌灰机. 3. 1根振动棒. 施工人数20人. 管理人员2人. 浇筑260. 长2.8m机井206根. 试块1组.                                                                         |                 |
| 监理情况: 1. 检查商品砼配合比: 符合设计要求. 2. 机械运行正常. 3. 浇筑人数能满足浇筑需要. 4. 振捣均匀. 未漏振捣. 符合要求. 5. 塌落度: 187. 189. 190. 191. 符合要求. 6. 见证试块1组. 7. 经测量: 机井垂直度. 机井间距. 机井井口高程均符合图纸设计要求. |                 |
| 发现问题: 无                                                                                                                                                       |                 |
| 处理意见: 无                                                                                                                                                       |                 |
| 备注 (包括处理结果):                                                                                                                                                  |                 |
| 承包单位: 中核二三                                                                                                                                                    | 项目监理机构: 常州正衡    |
| 质检员: 白志辉                                                                                                                                                      | 旁站监理人员: 郭超新     |
| 日期: 2016年11月12日                                                                                                                                               | 日期: 2016年11月12日 |

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。