

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-018

日期及气候: 2016年11月16日 多云		施工地点: 南丁岗村	
旁站监理的部位和工序: 2#01地6区灌注桩砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间: 8:31		旁站监理结束时间: 13:57	
施工情况: 1.商品砼C30, 70m³. 2.2台吊车浇筑. 3.振动棒1根. 4.施工人数20人, 管理人员2人. 5.浇筑260. 长28m桩26根. 6.试块1组.			
监理情况: 1.检查商品砼配合比, 符合设计要求. 2.机械运行正常. 3.施工人员数量能满足施工要求. 4.振捣均匀, 无漏振, 符合要求. 5.塌落度186.185. 191.190. 符合设计要求. 6.见证试块1组. 7.经测量: 桩位垂直度, 桩标高, 桩埋设位置等均符合设计图样设计要求.			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: 中核二三		项目监理单位: 常州正衡	
质检员: 白志辉		旁站监理人员: 邢光梅	
日期: 2016年11月16日		日期: 2016年11月16日	

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。