

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭尧新能源科技有限公司
东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-019

日期及气候: 2016年11月21日 阴转小雨		施工地点: 东岗镇丁庄村	
旁站监理的部位和工序: 配电站、门卫屋面砼浇筑旁站。			
旁站监理开始时间: 7:49		旁站监理结束时间: 15:55	
施工情况: 1. 自拌砼C30, C47m³. 2. 钢筋(含预埋件) 2名农用车运输. 3. 9名砼工. 2. 能满足要求. 4. 振捣棒1根. 木2名. 5. 管理人员2名.			
监理情况: 1. 检查自拌砼C30重量配合比. 符合C30要求. 2. 砼工能满足施工要求. 3. 旁站振捣棒振捣情况: 振捣均匀. 未漏振. 符合要求. 4. 检查模板. 支撑. 符合要求. 未涨模. 预埋块块数: 191. 189. 190. 192. 符合设计要求. 试块1组. 环模1组. 同条件1组.			
发现问题: 无 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: 中核二三		项目监理单位: 常州正衡	
质检员: 何志辉		旁站监理人员: 郭文清	
日期: 2016年11月21日		日期: 2016年11月21日	

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。