

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-020

日期及气候: 2016年11月24日 晴	施工地点: 南丁泥村
旁站监理的部位和工序: 配电室、门卫女儿墙砼浇筑旁站。	
旁站监理开始时间: 8:45	旁站监理结束时间: 16:37
施工情况: 1. 自拌砼C30, 砂、石、水泥重量比: 符合C30配合比。2. 2名农民运输车, 1台铲车。3. 1根振动棒。4. 9名砼施工工人, 管理人员2名。	
监理情况: 1. 检查自拌C30水、砂、石、水泥重量比: 符合C30配合比。2. 检查机械: 运行正常。3. 施工工人能满足施工要求。4. 旁站振捣棒振捣: 振捣均匀, 未漏振。5. 砼浇筑结果取3处安全措施。6. 见证坍落度: 197, 189, 192, 197, 符合设计要求。7. 见证试块1组。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 中核二三 质检员: 白志辉 日期: 2016年11月24日	项目监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 高文喜 日期: 2016年11月24日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。