

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-024

日期及气候: 2016年11月25日 阴		施工地点: 东岗镇丁沟村	
旁站监理的部位和工序: 综合楼屋面砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间: 8:27		旁站监理结束时间: 16:47	
施工情况: 1. 自拌C30砼(加防冻剂), 2. 2台农用车运输砼, 1台汽车吊, 3. 1根振动棒, 4. 施工人员9人, 5. 管理人员2名, 试块2组, 砼53m³.			
监理情况: 1. 检查C30自拌砼重量配合比符合C30要求, 防冻剂加量符合要求, 2. 检查汽车吊、运输车运行正常, 3. 旁站振捣是否均匀, 振捣均匀, 未漏振, 符合要求, 4. 检查砼浇筑: 符合图纸要求, 施工人员能满足要求, 5. 见证塌落度: 191, 189, 187, 182, 符合要求, 试块标养1组, 同条件: 环境各1组, 砼浇筑施工正常.			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位:		项目监理单位:	
质检员: 白志辉		旁站监理人员: 郭文强	
日期: 2016年11月25日		日期: 2016年11月25日	

填报说明: 由项目监理单位填写, 项目监理单位存 1 份。