

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-023

日期及气候: 2016年11月29日 3月		施工地点: 南丁峪村	
旁站监理的部位和工序: 2#山地2区灌注桩砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间: 8:11		旁站监理结束时间: 17:59	
施工情况: 1. 灌注桩C30, 87m³ 2. 2#斜交灌注桩, 机械运行正常 3. 振捣棒1根 4. 砼2人, 19人, 管理人员2名 5. 灌注桩桩313根 6. 试块1组			
监理情况: 1. 检查商品砼配合单及配合比, 符合要求 2. 机械运行正常 3. 旁站振捣棒振捣均匀, 未漏振, 符合要求 4. 砼2人能满足砼施工要求 5. 见证塌落度192, 187, 186, 190, 符合要求 6. 见证试块1组 7. 逐测量: 桩垂直度, 桩标高, 预埋件高度等均符合图纸设计要求			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: _____		项目监理机构: _____	
质检员: 白志辉		旁站监理人员: 曹光福	
日期: 2016年11月29日		日期: 2016年11月29日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。