

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-026

日期及气候: 2016年11月30日, 晴	施工地点: 南丁岗村
旁站监理的部位和工序: 2#光伏3区灌注桩砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 8:03	旁站监理结束时间: 18:11
施工情况: 1. 自拌砼C30, 80m³, 2. 2台吊车浇筑砼, 3. 振捣棒1根, 4. 砼浇筑2人, 1人, 完成浇筑砼(260.412.8m), 315根, 管理人员2名。	
监理情况: 1. 检查自拌砼C30配合比, 添加防冻剂, 符合要求, 2. 机械运行正常, 砼2人, 能满足砼浇筑要求, 4. 振捣均匀, 不漏振捣, 符合要求, 5. 塌落度: 187, 189, 191, 187, 符合要求, 6. 见证做试块, 7. 强测量, 桩垂直度, 桩标高, 桩位偏差均符合设计规范要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: _____	项目监理单位: _____
质检员: 任志辉	旁站监理人员: 郭文海
日期: 2016年11月30日	日期: 2016年11月30日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。