

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-027

日期及气候: 2016年12月1日 晴	施工地点: 南丁沟村
旁站监理的部位和工序: 2#光伏区灌注桩砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 8:09	旁站监理结束时间: 19:02
施工情况: 1. 自拌砼C30, 80m³. 2. 2台吊车浇筑砼. 3. 1根振捣棒. 4. 砼施工员17人. 完成砼浇筑231根. 管理人员2名.	
监理情况: 1. 检查自拌砼C30配合比(已加外加剂), 符合要求. 2. 机械运行正常. 3. 施工员能满足施工要求. 4. 振捣均匀, 未漏振捣, 符合要求. 5. 塌落度181, 187, 189, 183, 符合要求. 6. 见证试块1组. 7. 经测量, 桩垂直度, 桩标高, 预埋件位置等均符合设计要求.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注(包括处理结果):	
承包单位: _____	项目监理机构: _____
质检员: 白志辉	旁站监理人员: 郭志强
日期: 2016年12月1日	日期: 2016年12月1日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。