

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-028

日期及气候: 2016年12月1日, 晴	施工地点: 南丁岭村
旁站监理的部位和工序: 2#山地1B~8区箱变基础C30浇筑旁站。	
旁站监理开始时间: 8:20	旁站监理结束时间: 17:49
施工情况: 1. 自拌砼C30, 97m ³ . 2. 2台农用车运输砼. 3. 振动棒1根. 4. 砼施工人员7人, 管理人员2人. 5. 试块1组.	
监理情况: 1. 检查自拌砼C30, 97m ³ 重量比: 符合C30配合比要求. 2. 检查机械运行正常. 3. 检查振动棒振捣: 振捣均匀, 未漏振, 符合要求. 4. 砼施工人员能满足施工要求. 5. 见证取块落位: 197, 187, 191, 197, 187, 符合要求. 6. 试块1组.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: _____	项目监理机构: _____
质检员: 白袁辉	旁站监理人员: 郭光福
日期: 2016年12月1日	日期: 2016年12月1日

填报说明: 由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。