

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-029

日期及气候: 2016年12月1日, 晴		施工地点: 南丁庄村	
旁站监理的部位和工序: 2#光伏区灌注桩砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间: 8:03		旁站监理结束时间: 17:59	
施工情况: 1. 自拌C30砼(加防水剂), 37m³, 11名钢筋工浇筑砼, 3.1根振捣棒, 4. 施工人员17人, 管理人员2人, 5. 浇筑260. 长2.8m桩140根, 6. 试块1组.			
监理情况: 1. 检查自拌砼C30, 37m³, 配合比, 符合设计配合比要求! 2. 机械运行正常, 3. 施工人员人数能满足施工要求, 4. 振捣均匀, 未漏振, 符合要求, 5. 塌落度: 188, 190, 191, 187, 符合设计要求, 6. 见证试块1组, 7. 经检测: 桩垂直度, 标高, 预埋件位置等均符合图纸要求			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位:		项目监理机构:	
质检员: 白志辉		旁站监理人员: 郭克强	
日期: 2016年12月1日		日期: 2016年12月1日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。