

## 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-030

日期及气候: 2016年12月2日	施工地点: 南丁峪村
旁站监理的部位和工序: 水泵房构造柱、梁、SVC基础、逆变器基础、汇流箱处理基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:22	旁站监理结束时间: 18:11
施工情况: 1. 自拌砼C30, 8) m <sup>3</sup> . 2. 1根振动棒. 3. 2台农用车. 4. 砼29人. 管理人员2人. 试块1组.	
监理情况: 1. 检查自拌C30配合比, 符合C30要求. 2. 检查搅拌机运行正常. 3. 旁站振动棒均匀, 未漏振捣, 符合要求. 4. 塌落度192, 187, 197, 193, 191, 符合要求. 5. 见证试块1组.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: _____	项目监理机构: _____
质检员: 白志梅	旁站监理人员: 曹志辉
日期: 2016年12月2日	日期: 2016年12月2日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。