

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-031

日期及气候: 2016年12月2日.	施工地点: 南丁沿村
旁站监理的部位和工序: 2#光伏区箱变基础, SVG基础, 小房梁, 构造柱砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 8:21	旁站监理结束时间: 18:11
施工情况: 1.自拌砼C30. 4) m³. 12名农工运砼. 1台铲车. 3. 砌工人2人. 4. 振捣棒1根. 管理人员2名. 5. 试块1组.	
监理情况: 1. 检查自拌砼C30重量(体积)配合比. 符合C30配合比要求. 2. 旁站振捣: 振捣均匀. 未漏振. 3. 检查砌体质量. 符合图纸要求. 4. 砼工人能满片施工. 5. 见证塌落度: 197. 191. 189. 181. 符合设计要求. 6. 见证试块1组.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注(包括处理结果):	
承包单位: _____	项目监理机构: _____
质检员: 白志辉	旁站监理人员: 郭庆楠
日期: 2016年12月2日	日期: 2016年12月2日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。