

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-032

日期及气候: 2016年12月2日	施工地点: 南丁岭村
旁站监理的部位和工序: 2#山地5区灌注桩砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 8:09	旁站监理结束时间: 17:58
施工情况: 1.自拌C30.60m³. 2.2台吊车浇筑砼. 2.1根振捣棒. 3.施工人数18人. 管理人员2人. 5.浇筑面积. 长2.8m宽1.2m. 6.浇筑1组.	
监理情况: 1.检查自拌砼C30.60m³的配合比. 符合设计要求. 2.机械运行正常. 3.施工人数能满足砼浇筑要求. 4.振捣均匀. 未漏振. 符合要求. 5.塌落度: 187.191.189.190. 符合设计要求. 6.记录试块1组. 7.测量: 桩垂直度. 桩直径. 桩标高. 预埋件高度等均符合图纸设计要求.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: _____	项目监理机构: _____
质检员: 任志辉	旁站监理人员: 郭海峰
日期: 2016年12月2日	日期: 2016年12月2日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。