

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-033

日期及气候: 2016年12月3日 晴	施工地点: 南丁沟村
旁站监理的部位和工序: 2#山地5区桩位桩砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 8:21	旁站监理结束时间: 17:59
施工情况: 1.自拌砼C30.66m³. 2.钢筋与砼浇筑. 3.1根振捣棒. 4.施工人数18人. 管理人员2人. 5.浇筑区260.长2.8m砼桩220根. 6.试块1组	
监理情况: 1.检查自拌砼C30.66m³配合比: 符合要求. 2.机械运行正常. 3.施工人数能满足砼浇筑要求. 4.振捣均匀. 未漏振. 符合要求. 5.坍落度: 190. 191. 189. 190. 符合要求. 6.见证试块1组. 7.经测量: 桩垂直度. 桩标高. 预埋件高等均符合图纸设计要求.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: _____	项目监理机构: _____
质检员: 白志超	旁站监理人员: 郭光新
日期: 2016年12月3日	日期: 2016年12月3日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。