

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-074

日期及气候: 2016年12月4日 晴		施工地点: 南门沟村	
旁站监理的部位和工序: 2#山地5B灌注桩砼浇筑旁站			
旁站监理开始时间: 8:10		旁站监理结束时间: 18:11	
施工情况: 1. 自拌砼C30. 60m³ 2. 2台铲车浇筑砼 3. 1根振捣棒 4. 施工人数18人. 管理人员2人 5. 浇筑260. 长2.8m桩233根. 6. 试块13组.			
监理情况: 1. 检查自拌砼C30. 60m³配合比. 符合要求. 2. 机械运行正常. 3. 施工人数能满足浇筑需要. 4. 振捣均匀. 未漏振. 符合要求 5. 塌落度: 187, 190, 190, 189. 符合设计要求. 6. 见证试块13组. 7. 经测量: 桩垂直度. 桩标高. 预埋件高度等均符合图纸设计要求.			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: _____		项目监理机构: _____	
质检员: 白志超		旁站监理人员: 郭志福	
日期: 2016年12月4日		日期: 2016年12月4日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。