

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-036

|                                                                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及气候: 2016年12月7日 晴                                                                                                                  | 施工地点: 南丁岭村      |
| 旁站监理的部位和工序:<br>2#地块4号屋面浇筑砼 浇筑旁站                                                                                                      |                 |
| 旁站监理开始时间: 8:00                                                                                                                       | 旁站监理结束时间: 17:29 |
| 施工情况: 1. 自拌C30砼(加防冻剂) 66m³, 2. 2台铲车进行浇筑砼, 3. 振捣棒1根, 4. 施工人数20人, 管理人员在岗 5. 试块1组。                                                      |                 |
| 监理情况: 1. 检查自拌砼C30. 66m³配合比, 符合设计配合比要求, 2. 材料运到正常, 3. 振捣棒振捣均匀, 未漏振, 符合要求, 4. 施工人数满足砼施工要求, 5. 见证试块1组, 6. 经检测: 砼垂直度. 标高, 预埋件高度等均符合图纸要求。 |                 |
| 发现问题: 无                                                                                                                              |                 |
| 处理意见: 无                                                                                                                              |                 |
| 备注(包括处理结果):                                                                                                                          |                 |
| 承包单位: _____                                                                                                                          | 项目监理单位: _____   |
| 质检员: 白志辉                                                                                                                             | 旁站监理人员: 张金贵     |
| 日期: 2016年12月7日                                                                                                                       | 日期: 2016年12月7日  |

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。