

# 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-040

|                                                                                         |  |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
| 日期及气候: 2016.12.10                                                                       |  | 施工地点: 南丁岭村,     |  |
| 旁站监理的部位和工序:<br>2号山地6.7.8号区箱变圈梁砼浇筑旁站,                                                    |  |                 |  |
| 旁站监理开始时间: 8:30                                                                          |  | 旁站监理结束时间: 17:50 |  |
| 施工情况: 1.自拌砼C30.加防冻液,一辆铲车,一辆运输车,振动棒一振,<br>施工人员7人 管理人员在岗.                                 |  |                 |  |
| 监理情况: 1.检查自拌砼C30 加防冻液配合比 符合要求. 2.机械运行正常. 3.施工人数能满足施工要求, 4.振动棒振捣均匀. 未漏振. 符合要求. 5.见证试块1组. |  |                 |  |
| 发现问题:<br>无                                                                              |  |                 |  |
| 处理意见:<br>无                                                                              |  |                 |  |
| 备注 (包括处理结果):                                                                            |  |                 |  |
| 承包单位: _____                                                                             |  | 项目监理单位: _____   |  |
| 质检员: 白志辉                                                                                |  | 旁站监理人员: 张金星     |  |
| 日期: 2016年12月10日                                                                         |  | 日期: 2016年12月10日 |  |

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。