

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-041

日期及气候: 2016.12.13 小雪	施工地点: 南丁岭村
旁站监理的部位和工序: 外线杆塔塔基土方回填 (5、6、7号杆塔塔基)	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 1. 施工人数 5人 2. 小型挖掘机一台	
监理情况: 土方回填使用素土进行施工, 符合要求; 每400mm分一层进行分层回填, 且每层都用小型挖掘机夯实, 符合要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: _____ 质检员: 白志辉 日期: 2016年12月13日	项目监理机构: _____ 旁站监理人员: 卢光成 日期: 2016年12月13日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。