

# 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-042

|                                                                                                                                              |  |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| 日期及气候: 2016.12.13 小雪                                                                                                                         |  | 施工地点: 南丁岭村           |  |
| 旁站监理的部位和工序:<br>2#地块 1.2.3.4.5号箱变基础圈梁浇筑                                                                                                       |  |                      |  |
| 旁站监理开始时间: 8:00                                                                                                                               |  | 旁站监理结束时间: 17:50      |  |
| 施工情况: 1. 自拌砼 C30 添加防冻剂; 2. 三轮运输车 2 辆;<br>3. 振捣棒 1 根; 4. 施工人员 15 人,                                                                           |  |                      |  |
| 监理情况: 1. 检查自拌砼 C30 混凝土配合比, 符合设计要求;<br>2. 三轮运输车运行正常; 3. 振捣棒振捣均匀, 未漏振, 符合要求;<br>4. 施工人数能满足砼施工要求, 管理人员在岗; 5. 试块 1 组;<br>6. 浇筑完成后及时进行保温措施, 符合要求。 |  |                      |  |
| 发现问题: 无                                                                                                                                      |  |                      |  |
| 处理意见: 无                                                                                                                                      |  |                      |  |
| 备注 (包括处理结果):                                                                                                                                 |  |                      |  |
| 承包单位: _____                                                                                                                                  |  | 项目监理机构: _____        |  |
| 质检员: 白克辉                                                                                                                                     |  | 旁站监理人员: 李光杰          |  |
| 日期: 2016 年 12 月 13 日                                                                                                                         |  | 日期: 2016 年 12 月 13 日 |  |

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。