

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-044

日期及气候: 2016.12.14 阴, -4-6		施工地点: 2号地块(南丁冶村)	
旁站监理的部位和工序: 2#地块1、2、3、4、5、6、7、8通信物资基础浇筑			
旁站监理开始时间: 8:00		旁站监理结束时间: 17:30	
施工情况: 1. 采用自拌混凝土C30, 加防冻液, 运输车2辆, 能满足混凝土浇筑要求; 2. 人员安排, 施工人数8人, 施工单位安全员、技术员各一人参加旁站。 3. 机械设备的准备就绪, 搅拌机一台, 铲车一台, 运输车一辆, 振动棒一台。			
监理情况: 1. 施工前检查施工单位准备情况, 核对混凝土配比资料, 合格。 2. 检查人员到岗情况, 符合事前安排。 3. 检查振动棒, 振动位置及表面的处理情况, 符合要求。 4. 检查临时用电及安全防护措施, 合格。			
发现问题: 无 无			
处理意见: 无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位:		项目监理机构:	
质检员: 白志辉		旁站监理人员: 张金忠	
日期: 2016年12月14日		日期: 2016年12月14日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。