

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGE-JLPZ-046

日期及气候: 2016.12.16 晴 -2~-8°	施工地点: 南丁冶村
旁站监理的部位和工序: 外线杆塔3、4号塔基基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 1. 混凝土按C30配比。2. 施工人数7人。3. 运输三轮车4辆 4. 振动棒一台。	
监理情况: 1. 钢筋笼长210. 宽67. 钢筋Φ14, 32根, 间距21-23-21. 锚筋13根, 间距15. 模板240×80. 地脚螺栓Φ36. 间距24. 地脚外漏螺栓20.5. 符合设计要求。 2. 施工人数能满足施工要求. 运输车运行正常。 3. 振动棒振动平稳. 未漏浆现象。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: _____	项目监理机构: _____
质检员: 白志辉	旁站监理人员: 孙金星
日期: 2016年12月16日	日期: 2016年12月16日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。